

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН


оказание услуг по исполнению функций технического заказчика с выполнением проектно-изыскательских работ по объекту: Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену по адресу: Синявинская ул., вл. 13, район Молжаниновский (уровень – 2)

№ этапа	Наименование этапа работ (услуг)	Начало этапа	Продолжительность этапа	Стоимость этапов (услуг) в % от цены контракта
1.	Оказание услуг и работы по сбору исходных данных: выполнение инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно-геофизических изысканий.	Дата заключения контракта	Не более <u>2-х</u> месяцев от даты заключения контракта	3%
2	Разработка архитектурно-градостроительных решений	Дата заключения контракта	Не более <u>2-х</u> месяцев от даты заключения контракта	3%
3	Расчет нагрузок и получение технических условий на присоединение к инженерным сетям.	Дата заключения контракта	Не более <u>2-х</u> месяцев от даты заключения контракта	2%
4	Подготовка и утверждение задания на проектирование.	Дата заключения контракта	Не более <u>2-х</u> месяцев от даты заключения контракта	2%
5	Оказание услуг и работы по проектированию объекта: разработка «Проектной документации»	Дата окончания 4-го этапа	Не более <u>5,5</u> месяцев от даты начала 5-го этапа	10%
6	Получение необходимых согласований проектной документации до направления на рассмотрение в МГЭ	Дата окончания 5-го этапа	Не более <u>1</u> месяца от даты начала 6-го этапа	5%
7	Оказание услуг по получению положительного заключения Мосгосэкспертизы.	Дата окончания 6-го этапа	Не более <u>2-х</u> месяцев от даты начала 7-го этапа	10%
8.	Передача Государственному заказчику по Акту приема-передачи проектной документации, получившей положительное заключение МГЭ	Дата окончания 7-го этапа	Не более <u>5</u> дней от даты начала 8-го этапа	5%
9	Разработка «Рабочей документации»	Дата	Не более <u>7,0</u> месяца	50%




	в объеме необходимом и достаточном для обеспечения строительства, в т. ч.:	окончания 7-го этапа	от даты начала 9-го этапа	
9.1	«0» - цикл, подготовка территории	Дата окончания 7-го этапа	Не более <u>7,0</u> месяца от даты начала 9-го этапа	10%
9.2.	Надземная часть	Дата окончания 7-го этапа	Не более <u>7,0</u> месяца от даты начала 9-го этапа	8%
9.3	Внутреннее инженерное обеспечение: ОВ, ВК	Дата окончания 7-го этапа	Не более <u>7,0</u> месяца от даты начала 9-го этапа	8%
9.4	Внутреннее инженерное обеспечение: эл. сети, слаботочные сети	Дата окончания 7-го этапа	Не более <u>7,0</u> месяца от даты начала 9-го этапа	8%
9.5	Наружные сети т/с с согласованием.	Дата окончания 7-го этапа	Не более <u>7,0</u> месяца от даты начала 9-го этапа	5%
9.6	Наружные сети с согласованием: эл.сети., слаботочные сети.	Дата окончания 7-го этапа	Не более <u>7,0</u> месяца от даты начала 9-го этапа	3%
9.7	Наружные сети с согласованием: вод-д, канализация	Дата окончания 7-го этапа	Не более <u>7,0</u> месяца от даты начала 9-го этапа	8%
10.	Формирование и передача документов для выпуска Решения об утверждении проектной документации, включая сводный сметный расчет	Дата окончания 7-го этапа	Не более <u>15</u> дней от даты начала 10-го этапа	
11.	Передача Государственному заказчику по Акту приема-передачи рабочей документации	Дата окончания 9- этапа	Не более <u>15</u> дней от даты начала 11-го этапа	10%

Государственный заказчик:
Заместитель руководителя Департамента -
руководитель контрактной службы



С.В. Вадавина

Технический заказчик:
Директор
ООО «Онега»



О.А. Лаврентьевой